

## Bijlage 4 van het Standaard Aansluitingscontract

### Onder gas zetten

- Eindafnemer: .....
- Knoop: .....
- Verantwoordelijke van de Eindafnemer
  - Naam: .....
  - Email: .....
  - Telefoon: .....

### Administratief

**Van zodra beschikbaar en voor de definitieve ondergasstelling te bezorgen door de Eindafnemer aan Fluxys Belgium**

To do Nvt = Niet van toepassing

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ondertekende PED-verklaring van overeenstemming van de Constructeur                   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rapport dichtheidsproef, na samenbouw on-site, ondertekend door de uitvoerder         |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Getekende QRN van een Controle Organisme  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Ijkcertificaten van de meter(s)   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Documenten voor de elektrische keuring (Zoneringsplan, plan uitwendige invloeden enz) |

Opmerkingen:.....

### Praktisch

**De Eindafnemer verklaart hieronder voor de definitieve onder gasstelling**

Onder gas zetten zonder\* (of) met\* tussenkomst van Fluxys Belgium (\* schrappen wat niet past)

Dat Fluxys Belgium de Ingangshoofdafsluiter mag (her-) openen op datum van: .....

Dat de installatie stroomafwaarts van het Aardgasontvangststation getest is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving

Te beschikken over een keuringsverslag van de elektrische installatie die toebehoort aan het Aardgasontvangststation met bevestiging van conformiteit

Opmerkingen:.....

Naam, datum en handtekening van de verantwoordelijke voor de Eindafnemer: