

## Annexe 4 au Contrat Standard de Raccordement

### Mise sous gaz

- Client Final : .....
- Nœud : .....
- Responsable du Client Final
  - Nom : .....
  - E-mail : .....
  - Téléphone : .....

### Administratif

**À fournir par le Client Final à Fluxys Belgium dès que disponible et avant la mise sous gaz définitive**

To do N/A = Non applicable

- |                          |                          |   |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Déclaration PED de conformité du Constructeur signée  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rapport de l'épreuve d'étanchéité, après assemblage sur site, signé par l'exécutant           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | QRN d'un Organisme de contrôle signée   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Certificats d'étalonnage du (des) compteur(s)   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Documents pour le contrôle électrique (plan de zonage, plan des influences extérieures, etc.) |

Remarques : .....

### Modalités pratiques

**Le Client Final déclare ci-dessous, avant la mise sous gaz définitive,**

Mise sous gaz sans\* (ou) avec\* l'intervention de Fluxys Belgium (\* biffer la mention inutile)

Que Fluxys Belgium peut (r)ouvrir la Vanne d'Isolément Général d'Entrée  
en date du : .....

Que l'installation en aval de la Station de Réception de Gaz Naturel a été testée et est conforme  
aux lois et réglementations en vigueur

Disposer d'un rapport de contrôle de l'installation électrique liée à la Station de Réception de  
Gaz Naturel qui confirme la conformité

Remarques : .....

Nom, date et signature du responsable du Client Final: